

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ
детский сад «Петушок»
М.Ю. Шестакова
(приказ № 15 (6) от «30» мая 2025г.)

План подготовки к отопительному периоду на 2025-2026гг. муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Виловатовский детский сад «Петушок»

Настоящий план разработан в соответствии с требованиями:

- приказа Минэнерго России от 13.11.2024 N 2234;
- приказа Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115;
- Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении".

1. Общие сведения

1	Адрес учреждения	425303, Республика Марий Эл, Горномарийский район, с. Виловатово, ул. Первомайская, д.3
2	Год постройки	1988, пристрой 2014
3	Общая площадь здания (м.кв.)	851,5
4	Объем здания (куб. метр.)	5535
5	Теплоснабжающая организация	АО «Марикоммунэнерго» Козьмодемьянские тепловые сети
6	Наличие подвала	имеется
7	Наличие теплового пункта	имеется
8	Система отопления	закрытая
9	Схема отопления	двухтрубная
10	Система ГВС	нет
11	Материал трубопроводов системы отопления	металлические, полипропилен

2. Анализ прохождения отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода	дни
	2022-2023	225
	2023-2024	227
	2024-2025	с 02.10.2024 по 12.05.2025
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода	С
	2022-2023	- 16
	2023-2024	- 16
	2024-2025	- 15
3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период	Гкал
	2022-2023	157,9
	2023-2024	135,8
	2024-2025	без счётчика
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	Кол-во

	2022-2023	0
	2023-2024	0
	2024-2025	0
5	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	Кол-во
	2022-2023	0
	2023-2024	0
	2024-2025	0
6	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
6.1	Случаи перерывов в поставке теплоносителя	Кол-во
	2022-2023	0
	2023-2024	0
	2024-2025	0
6.2	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии	Кол-во
	2022-2023	0
	2023-2024	0
	2024-2025	0
6.3	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	Кол-во
	2022-2023	0
	2023-2024	0
	2024-2025	0
7	Случаи перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	Кол-во
	2022-2023	0
	2023-2024	0
	2024-2025	0

3. Инженерные системы и оборудование объекта

3.1	Тепловой ввод	1
3.2	Тепловой пункт	1
3.3	Тип системы теплоснабжения	закрытая
3.4	Схема подключения	имеется
3.5	Внутридомовая система отопления	нет
3.6	Наличие циркуляции ГВС	нет
3.7	Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, ТН)	имеется
3.8	Материал трубопроводов	сталь, полипропилен
3.9	Водопроводный ввод	имеется
3.10.	Водомерный узел	имеется
3.11	Материал трубопроводов	сталь, полипропилен
3.12	Электрический ввод	имеется
3.13	Наличие прибора учета электроэнергии	имеется
3.14	Ввод газоснабжения	нет
3.15	Система АППЗ и дымоудаления	имеется
3.16	Система приточно-вытяжной вентиляции	имеется
3.17	Лифты, подъемники	нет

4. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения	Ответственный исполнитель
1	Проведение проверки технического состояния здания с занесением информации в журнал технической эксплуатации здания: - проведение визуального осмотра основных конструкций здания; - проведение осмотра кровельного покрытия здания; - проведение осмотра фасада здания; - проведение осмотра цоколя.	До 30.04.2025 г.	Саватеев В.В.
2	Выполнение работ по промывке и опрессовке систем отопления.	До 01.08.2025 г. (08.07.2025г.)	Саватеев В.В.
3	Утепление окон и входных дверей	до 01.09.2025 г.	Саватеев В.В.
4	Прохождение обучения ответственными лицами Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115. Сдача экзамена в отделении Ростехнадзора.	2020г.	Саватеев В.В.
5	Получение паспорта готовности к прохождению отопительного периода 2025-2026 гг.	до 01.09.2025 г.	Шестакова М.Ю.
6.	Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности	до 31.12.2025	Шестакова М.Ю.
7.	Наличие инструкций	имеется	Шестакова М.Ю.
8.	Организация и проведение периодической проверки узла учета	до 01.09.2025, ежегодно	Саватеев В.В.

5. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному периоду

№	Перечень документов	срок
1	План мероприятий по подготовке учреждения к отопительному периоду	до августа 2025г.
2	Приказ «О создании комиссии по подготовке учреждения к отопительному периоду	нет
3	Приказ «О назначении ответственного лица за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок»	имеется, от 29.07.2022г., № 23
4	Должностная инструкция на ответственного лица за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	имеется, от 29.07.2022г
5	Удостоверение о проверке знаний	имеется, от 26 июля 2020г.
6	Акты готовности учреждения к отопительному периоду	до 11.08.2025г.
7	Контракт на обслуживание тепловых энергоустановок	имеется, от 01.01.2025г.
8	Акт периодической проверки узла учета тепловой энергии	нет