

Абонент зав. д/с "Темашка"
п. Медведево Наугенович Н.А.

АКТ
на опрессовку систем теплоснабжения

«26» мая 2015г.

Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии, в составе прораб ООО ПСО «Стройтепломонтаж» Глазырин А.А., монтажник сантехсистем Долгодуш А.И., заведующий детским садом "Темашка" п. Медведево Наугенович Надежда Анатольевна составили настоящий акт о том, что по адресу п. Медведево ул. Пушкина д.1

произвели гидравлическое испытание (опрессовку) теплового узла, подогревателей, клапаниферов, давлением 6,0 кгс/см², падение давления по истечении 10 минут составило 0 кгс/см², и системы отопления 6,0 кгс/см², падение давления по истечении 10 минут составило 0 кгс/см²
Заключение: тепловой узел, система отопления подготовлена к эксплуатации в отопительном сезоне 2015-2016 г.г.

Члены комиссии: 1. [подпись] Глазырин А.А.
2. [подпись] Долгодуш А.И.
3. [подпись] Наугенович Н.А.

Старший мастер [подпись] Вдовин Д.С.

Абонент зав. д/с "Темашка"
п. Медведево Наугенович Н.А.

АКТ
на промывку систем теплоснабжения

«26» мая 2015г.

Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии, в составе прораб ООО ПСО «Стройтепломонтаж» Глазырин А.А., монтажник сантехсистем Долгодуш А.И., заведующий детским садом "Темашка" п. Медведево Наугенович Надежда Анатольевна составили настоящий акт о том, что по адресу п. Медведево ул. Пушкина д.1

произвели промывку системы отопления. Промывка производилась гидропневматическим способом в течение 2 часов водой, качество промывки проверено путем вскрытия пробок у радиаторов.

Сброс смывочной воды производился через патрубок $\Phi 25$ мм

Заключение: внутренняя система отопления подготовлена к эксплуатации в отопительном сезоне 2015-2016 г.г.

Члены комиссии: 1. [подпись] Глазырин А.А.
2. [подпись] Долгодуш А.И.
3. [подпись] Наугенович Н.А.

Старший мастер [подпись] Вдовин Д.С.