



п. Оршанкысе
шинчымашым пуйшо йоча-
сад «Колокольчик»
муниципальный
образовательный учреждений

Стахановский урем, 8, Оршанке пос.,
Марий Эл Республика, 425250

Муниципальное
дошкольное образовательное
учреждение «Оршанский
детский сад
общеразвивающего вида
«Колокольчик»
ул. Стахановская, 8, пос. Оршанка,
Республика Марий Эл, 425250

тсл./факс: (8241) 2-44-85, ОКПО 48293997, ОГРН 1021201849635,
ИНН 12 10002246, КПП 12100100

№ _____
На _____ от _____

Руководителю МУ «Отдел образования и
по делам молодежи» администрации МО
«Оршанский муниципальный район»
С.Н.Мотовиловой

**Сведения
об устранении выявленных нарушений
в МДОУ «Оршанский детский сад общеразвивающего вида
«Колокольчик»**

№ п/п	Наименование организации	Наименование выявленного нарушения	Сроки устранения нарушения	Выполнено/ не выполнено	Причины невыполнения	Предполагаемые затраты, тыс. рублей
1		Не назначен ответственный за электрохозяйство и заместитель ответственного за электрохозяйство	15.07.2018г	09.04.2018г Выполнено, обучена Иванова Т.В. старший воспитатель		4400-00 бюджет
2		Не выполняются мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в действующих электроустановках. Журнал учета работ по нарядам не заведен. Перечень работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации разработан, утвержден, но нет подписей ознакомления оперативно-ремонтного персонала. Оперативный Журнал не оформляется с 2010 года.	15.07.2018г 15.07.2018г	02.04.2018г Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям заведен. Нет в штате оперативно-ремонтного персонала Не производились работы в электроустановках	Срок до 15.07.2018г	

3	Не проводится своевременное техническое обслуживание электроустановок и электрооборудования МДОУ. Графики ППР электрооборудования не разработаны, ремонт электрооборудования до 1000 В не проводится, ремонтная документация не оформляется.	15.07.2018г	Принят на работу техник-электрик (Приказ № 21 от 02.04.2018г) Инструкции будут разработаны, ремонтная документация оформлена	Срок до 10.05.2018г	
4	Для электротехнического персонала эксплуатирующего электроустановки до 1000 В не разработаны местные инструкции по предотвращению и ликвидации аварий.	15.07.2018г	Инструкции по предотвращению и ликвидации аварий имеются, обновлены и вывешены в электрощитовой	20.04.2018г	
5	Отсутствуют паспорта на заземляющие устройства, содержащие необходимые сведения. По заземляющим устройствам не проводятся визуальные осмотры видимой части заземляющего устройства, отсутствуют график осмотров.	15.07.2018г	По заземляющим устройствам с принятием техника-электрика будут проведены все работы, составлен график работ на 2018г	Срок до 15.07.2018г	
6	Электроустановки до 1000 В не укомплектованы испытанными средствами защиты, для работы в электроустановках: -отсутствуют указатели напряжения в количестве 2 шт	15.07.2018г	Закуплены средства защиты для работы в электроустановках	26.04.2018г	из бюджета
	диэлектрические перчатки 1 пара не испытаны,	15.07.2018г	Диэлектрические перчатки испытаны	19.04.2018г	260-00
	отсутствуют диэлектрические галоши 1 пара;	15.07.2018г	Диэлектрические галоши испытаны	19.04.2018г	250-00
	-отсутствует комплект переносных плакатов,	15.07.2018г	Закуплен	26.04.2018г	450-00
	Отсутствуют диэлектрические клещи 1 шт;	15.07.2018г	Закуплены	26.04.2018г	195-00
	-отсутствуют токоизмерительные клещи	15.07.2018г	Закуплены	26.04.2018г	530-00
	-отсутствуют комплект электроинструмента с изолирующими рукоядками	15.07.2018г	Закуплен	26.04.2018г	660-00
7	Однолинейные схемы требуют пересмотра и приведения в соответствии с действительными,	15.07.2018г	При приеме техника-электрика будут устранены	Срок до 15.07.2018г	
8	В ВРУ-0,4кВ, РУ-0,4кВ, ЩО-0,23кВ на оборотных сторонах панелей отсутствуют надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерские наименования.	15.07.2018г	Будут выполнены	Срок до 15.07.2018г	
9	Заземляющий проводник в столовой не имеет защиты от коррозии	15.07.2018г	Заземляющий проводник покрашен черной краской	20.04.2018г	
10	В РУ № 4 в отходящем кабеле 0,4 кВ питающем электродотел столовой, открыто проложенный неизолированный, заземляющий проводник используется в качестве нулевого рабочего проводника	15.07.2018г	Кабель отключен и не используется электродотел списан	20.04.2018г 30.04.2018г	

3	Не проводится своевременное техническое обслуживание электроустановок и электрооборудования МДОУ. Графики ППР электрооборудования не разработаны, ремонт электрооборудования до 1000 В не проводится, ремонтная документация не оформляется.	15.07.2018г	Принят на работу техник-электрик (Приказ № 21 от 02.04.2018г) Инструкции будут разработаны, ремонтная документация оформлена	Срок до 10.05.2018г	
4	Для электротехнического персонала эксплуатирующего электроустановки до 1000 В не разработаны местные инструкции по предотвращению и ликвидации аварий.	15.07.2018г	Инструкции по предотвращению и ликвидации аварий имеются, обновлены и вывешены в электрощитовой	20.04.2018г	
5	Отсутствуют паспорта на заземляющие устройства, содержащие необходимые сведения. По заземляющим устройствам не проводятся визуальные осмотры видимой части заземляющего устройства, отсутствуют график осмотров.	15.07.2018г	По заземляющим устройствам с принятием техника-электрика будут проведены все работы, составлен график работ на 2018г	Срок до 15.07.2018г	
6	Электроустановки до 1000 В не укомплектованы испытанными средствами защиты, для работы в электроустановках: -отсутствуют указатели напряжения в количестве 2 шт	15.07.2018г	Закуплены средства защиты для работы в электроустановках	26.04.2018г	из бюджета
	диэлектрические перчатки 1 пара не испытаны,	15.07.2018г	Диэлектрические перчатки испытаны	19.04.2018г	260-00
	отсутствуют диэлектрические галоши 1 пара;	15.07.2018г	Диэлектрические галоши испытаны	19.04.2018г	250-00
	-отсутствует комплект переносных плакатов,	15.07.2018г	Закуплен	26.04.2018г	450-00
	Отсутствуют диэлектрические клещи 1 шт;	15.07.2018г	Закуплены	26.04.2018г	195-00
	-отсутствуют токоизмерительные клещи	15.07.2018г	Закуплены	26.04.2018г	530-00
	-отсутствуют комплект электроинструмента с изолирующими рукоядками	15.07.2018г	Закуплен	26.04.2018г	660-00
7	Однолинейные схемы требуют пересмотра и приведения в соответствии с действительными.	15.07.2018г	При приеме техника-электрика будут устранены	Срок до 15.07.2018г	
8	В ВРУ-0,4кВ, РУ-0,4кВ, ЩО-0,23кВ на оборотных сторонах панелей отсутствуют надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерские наименования.	15.07.2018г	Будут выполнены	Срок до 15.07.2018г	
9	Заземляющий проводник в столовой не имеет защиты от коррозии	15.07.2018г	Заземляющий проводник покрашен черной краской	20.04.2018г	
10	В РУ № 4 в отходящем кабеле 0,4 кВ питающем электродвигатель столовой, открыто проложенный, незаземленный, заземляющий проводник используется в качестве нулевого рабочего проводника	15.07.2018г	Кабель отключен и не используется электродвигатель списан	20.04.2018г 30.04.2018г	

11	Нулевые проводники в количестве 4-х, подключены к нулевой шине под один болт.	15.07.2018г	Будет исправлено	Срок до 15.07.2018г	
12	В столовой корпус холодильника не имеет связи с заземляющим проводником	15.07.2018г	Холодильник подключен к заземлению	02.04.2018г	
13	В столовой две электроплиты присоединены к заземляющему проводнику последовательно	15.07.2018г	Электроплиты будут рассоединены	14.04.2018г	
14	Силовое и осветительное электрооборудование до 1000В не проходило очередных испытаний, проводимое электротехнической лабораторией зарегистрированной в Приволжском управлении Ростехнадзора.	15.07.2018г	Проведены электроизмерительные работы ООО «Тесла» Г. Йошкар-Ола Договор №26/03/18 от 26 марта 2018г	26.04.2018г	13800-00
15	У одного из вводных кабелей 0,4 кВ поврежден проводник фазы «С». Провести ремонтные работы, восстановив надежное электроснабжение по нормальной схеме.	15.07.2018г	Будут проведены ремонтные работы с приглашением работников «ТНС Энерго Марий Эл» в п. Оршанка	Срок до 30.04.2018г	

Заведующий МДОУ «Оршанский детский сад
общеразвивающего вида «Колокольчик»

п/п _____ Т.В.Торопова

дата 27 апреля 2018 года
конт. тел 88364122-44-85