

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Красногорская средняя общеобразовательная школа №1»
(МОУ «Красногорская СОШ №1»)

ПРИКАЗ

28 ноября 2023г.

№ 78/1 -Д

п. Красногорский

Об утверждении Плана мероприятий (Дорожная карта) по подготовке и проведению капитального ремонта здания МОУ «Красногорская СОШ №1»

С целью подготовки и проведения работ по капитальному ремонту и оснащению здания МОУ «Красногорская СОШ №1» в рамках федеральной программы Российской Федерации «Модернизация школьных систем образования» распределения субсидий по результатам отбора на 2024 год

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить План мероприятий (Дорожная карта) по подготовке и проведению капитального ремонта МОУ «Красногорская СОШ №1» Звениговского муниципального района в 2024 году согласно приложению № 1.
2. Рабочей группе по организации деятельности школы во время капитального ремонта:
 - Обеспечить подготовку здания школы к проведению капитального ремонта.
 - Обеспечить подготовку и организацию образовательного процесса на период капитального ремонта в соответствии с требованиями законодательства об образовании.
3. Разместить данный приказ на официальном сайте школы.
4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор школы:

Г.Н.Гатауллина

С приказом ознакомлены:

**План мероприятий (Дорожная карта)
по подготовке и проведению капитального ремонта здания и
организации образовательного процесса в период проведения
капитального ремонта в МОУ «Красногорская СОШ №1»,
расположенном по адресу: Российская Федерация, 425090,
Республика Марий Эл, Звениговский район, пгт Красногорский, ул.
Центральная, д.1а,
в 2023 – 2024 учебном году.**

№ п/п	Мероприятия	Срок	Исполнитель	Фактическая дата выполнения мероприятия, документ
1	Участие в выездном совещании при министре образования и науки РМЭ по организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта в общеобразовательной организации в рамках модернизации школьной инфраструктуры в	24.11.2023 год	Директор, заместитель директора по АХР, заместитель директора по безопасности	
2	Ознакомление с приказом Министерства образования и науки Республики Марий Эл о включении школы в федеральную программу по капитальному ремонту	декабрь 2023 года	Директор	информирование коллектива
1. Мероприятия для обеспечения непрерывности процесса образования в период проведения капитального ремонта				
3	Определение совместно с учредителем ОУ, в которых будет организовано обучение на период проведения капитального ремонта (далее - принимающие ОУ) с учетом имеющихся условий: - сменность занятий; - график питания; - продолжительность занятий и перерывов между ними; - расписание уроков; - расписание занятий внеурочной деятельности; - расписание кружков и объединений (в рамках ДО);	до 20.12.2023 года	Рабочая группа	Постановления администрации Звениговского МР Перевод части урочной и внеурочной деятельности и ДО в дистанционный формат

	- <i>корректировка графиков дежурств администрации, договоров с медицинским учреждением; -оснащенность средствами обучения и воспитания.</i>			
4	Создание рабочей группы по определению вариантов и оценки условий для организации образовательного процесса в период проведения ремонтных работ (далее - Рабочая группа)	ноябрь 2023 г.	директор	Приказ по школе
5	Утверждение Плана работы (дорожной карты) и издание приказов	ноябрь 2023 г.	директор	Приказ по школе
6	Проведение совещаний Рабочей группы по организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта в ОО	еженедельно	директор	протоколы
7	Ознакомление с условиями организации образовательного процесса в принимающей школе с выездом на место, составление плана размещения классов.	до 25.12.2023 года	директор	Протокол соглашения
8	Разработка и утверждение совместного плана организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта	до 10.01.2024 года	Рабочая группа	Приказы директоров ОУ об утверждении совместного плана мероприятий
9	Создание инициативной группы из числа наиболее активных родителей (законных представителей) обучающихся. Проведение заседания Совета родителей ОУ	до 11.12.2023 года	директор	Протоколы Совета родителей
10	Проведение общешкольных и классных родительских собраний: - <i>информирование родителей (законных представителей) обучающихся о предстоящем капитальном ремонте, сроках его проведения, особенностях организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта</i>	04,05,06. Декабря 2023	Директор, классные руководители	Протоколы родительских собраний Официальный сайт ОУ и социальные сети ОУ
11	Организация сетевой формы	до	Директор	Договора о

	реализации образовательных программ в части использования материально-технической базы принимающей ОУ, в связи с проведением ремонтных работ.	10.01.2024 года		сетевом взаимодействии школ № _____ от
12	Проведение мероприятий по созданию условий в принимающей школе для осуществления образовательного процесса на период проведения капитального ремонта: - оценка состояния учебных помещений, мебели, оргтехники	до 25.12.2023 года	Директор	По согласованию с директорами принимающих ОУ.
13	Обеспечение бесплатной перевозки обучающихся: - <i>выявление потребности в подвозе и разработка и согласование маршрута;</i> - <i>изменение графика движения школьного автобуса;</i> - <i>подсчёт дополнительных лимитов на бензин</i>	до 10.01.2024 года	заместитель директора по АХР, замдиректора ВР (Пичкасова ВП)	приказ по школе
14	Корректировка КУГ (по необходимости)	По мере необходимости (январь 2023 г.)	зам. директора по УВР Софонова О.Р.	приказ по школе
15	Составление схемы организации горячего питания школьников	период проведения работ	зам. директора по ВР, завстоловой	приказ по школе
16	Создание группы по формированию фото и видео фиксации этапов капитального ремонта и размещение на официальном сайте ОУ	С 01.12.23 и на период проведения работ	Отв. за паблик школы Вконтакте Алкина О.М.	приказ по школе
17	Согласование с Роспотребнадзором и Госпожнадзором объектов для организации образовательного процесса с получением положительного заключения	январь 2024 г.	директор	Письма, разрешения
18	Разработка плана мероприятий и документацию по обеспечению правил ТБ при проведении капитального ремонта.	по мере поступления информации	заместитель директора по АХР, замдиректора ВР (Пичкасова ВП)	приказ по школе

2. Подготовка школы к проведению капитального ремонта

19	Составление и утверждения плана по подготовке школы к капитальному ремонту	Декабрь 2023-февраль 2024 г.	администрация	приказ
20	Разработка мероприятий и графика по организации перевоза и складирования мебели и оборудования ОУ на период капитального ремонта: <i>-определение складских Помещений и чёткого механизма учёта складированного оборудования и мебели,</i> <i>- привлечение волонтеров из числа родителей для организации погрузочно-разгрузочных работ и перевозки,</i> <i>-помощь в организации учебного пространства на территории принимающих ОУ</i>	до 25.12.2024 года	Директор, Рабочая группа Заместитель директора по АХР	приказ
21	Комиссионное определение состояния школьной мебели, учебников. Выявление подлежащих списанию. списание изношенного. Определение потребности и составление заявки на новые комплекты мебели, оборудования и замену учебников в условиях работы после завершения капитального ремонта.	до 10.01.2024 года	Заместитель директора по АХР Гатауллин Р.М., главный Бухгалтер Степанова, заведующие кабинетов, педагог-библиотекарь	Акты о списании
22	Планирование и осуществление закупочных процедур по капитальному ремонту и приобретение средств обучения и воспитания.	Ноябрь 2023г.-февраль 2024 г.	гл. бухгалтер, директор	Документация по закупкам
23	Организация и демонтаж оборудования видеонаблюдения, интернет связи, пожарной сигнализации	К 25.01.2024	зам. директора по АХР совместно с подрядчиком	Учетные формы
24	Фиксирование последних данных счетчиков по теплу, воде и свету	Перед проведением ремонта	Гатауллин Р.М	Показания счётчиков

3. Организация конкурсной процедуры капитального ремонта и оснащения школы

25	Публикация плана закупок и плана графика на проведение открытого конкурса на капитальный ремонт и оснащения оборудованием здания для современного использования.	В зависимости от издания приказа МОН и МП	контрактный управляющий	
26	Публикация извещения на капитальный ремонт и оборудование здания для современного использования	В зависимости от издания приказа МОН и МП	контрактный управляющий	
27	Процедура проведения открытого конкурса на проведение капитального ремонта и оснащение оборудования в соответствии с ФЗ-44.	Январь-февраль 2024 г.	контрактный управляющий	
28	Заключение контракта на капитальный ремонт и оснащение здания для современного использования.	Февраль-март 2024 г.	контрактный управляющий	
4. Организация и проведение капитального ремонта и оснащения школы				
30	Составление и утверждение плана-график проведения строительно-монтажных работ	Январь-февраль 2024	директор совместно с подрядчиком	
31	Составление транспортной логистики по доставке строительных материалов и оборудования для оснащения	февраль 2024	зам. директора по АХР	
32	Организация работы технадзора за ходом работ по капитальному ремонту и оснащению по утв. графику	февраль – август 2024 г.		
33	Выполнение работ по капитальному ремонту и приспособлению здания для современного использования.	февраль – август 2024 г.	подрядчик	
34	Уборка помещений после ремонта, организация субботника по переносу оборудования и мебели .	Август 2024г.	зам. директора по АХР	
35	Поставка оборудования для оснащения здания	июль - август 2024 год	контрактный управляющий, зам. директора по АХР	
36	Установка нового оборудования после капитального ремонта школы и приобретения основных средств.	июль - август 2024 год	подрядчик, зам. директора по АХР и волонтерские группы родителей	
5. Обеспечение антитеррористической, противопожарной безопасности защищенности				

объекта				
37	Составление и утверждение плана по антитеррористической защищенности объектов (далее – АТЗО) на период проведения капитального ремонта	Январь 2024	зам. директора по АХР	